

PROGETTO, C.S.P.:

CAPOGRUPPO:




Sede legale: 00192 Roma - via Paolo Emilio, 34
Uffici: 86170 Isernia (IS) - via Libero Testa, 15/A
Uffici: 60026 Numana (AN) - via Loreto, 15
tel +390865411942 - fax +390865234579
spm@melfiprogetti.it - spm@pec.it
www.melfiprogetti.it



dott.arch. Carlo Melfi dott.ing. Roberto Melfi



MANDANTI:
geom. Marco Giovanchelli
dott.geol. Andrea Venosini



REGIONE TOSCANA



COMUNE DI CANTAGALLO
(Provincia di Prato)

OPERE DI BONIFICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SU VERSANTE SOGGETTO A FRANA IN LOCALITA' "CASE DI SOTTO - MIGLIANA"

PROGETTO ESECUTIVO

Redatto ai sensi del D.Lgs. n°50 del 18.04.16 e s.m.i.

ALLEGATO:		CODICE ELABORATO:	
ELABORATI AMMINISTRATIVI E PRESTAZIONALI:		0.01	
Cronoprogramma dei lavori		--	
		R.U.P. dott.arch. Nicola SERINI	
A TERMINI DI LEGGE QUESTO PROGETTO E' DI PROPRIETA' ESCLUSIVA DELLA S.P.M. S.R.L. ED E' VIETATO RIPRODURLO O COMUNICARNE A TERZI IL CONTENUTO SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE		C.U.P. F84J18000890009	DATA APRILE 2022
INDICE MODIFICHE	2		
	1		
	0	1^A EMISSIONE	
		DATA 04.22	SIGLA 406-408-413
		DATA 04.22	SIGLA 404-415
		DATA 04.22	SIGLA 417
INDICE MODIFICHE	N° MODIFICHE	ELABORATO	CONTROLLATO
			APPROVATO

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecess	Nomi risorse	T4	2021	T1	T2	T3	T4	2022	T1	T2	T3	T4	2023	T1
1		DURATA DEL CANTIERE	540 g	gio 11/02/21	gio 04/08/22															
2		Allestimento cantiere principale su parcheggio in via Case di Sotto	6 g	gio 11/02/21	mar 16/02/21															
6		CASE DI SOTTO	196 g	mer 17/02/21	mar 31/08/21															
7		Allestimento cantiere mobile	4 g	mer 17/02/21	sab 20/02/21															
8		Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	mer 17/02/21	gio 18/02/21	5	Squadra A - operai com													
9		Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	ven 19/02/21	sab 20/02/21	8	Squadra A - operai com													
10		Lavori su Fosso Case di Sotto	90 g	dom 21/02/21	ven 21/05/21															
11		Realizzazione di trincee drenanti	30 g	dom 21/02/21	lun 22/03/21	9	Squadra B - operai spec													
12		Realizzazione tratti tombati	30 g	mar 23/03/21	mer 21/04/21	11	Squadra B - operai spec													
13		Adeguamento del fosso con materassino reno e briglie	30 g	gio 22/04/21	ven 21/05/21	12	Squadra B - operai spec													
14		Lavori di realizzazione dei dreni sub-orizzontali su via Case di Sotto	100 g	sab 22/05/21	dom 29/08/21															
15		Realizzazione delle piste per accesso dei mezzi	20 g	sab 22/05/21	gio 10/06/21	13	Scuadra E - operai spec													
16		Realizzazione della rete di convogliamento delle acque di drenaggio	20 g	ven 11/06/21	mer 30/06/21	15	Squadra B - operai spec													
17		Realizzazione delle perforazioni e posa in opera dei dreni sub-orizzontali	60 g	gio 01/07/21	dom 29/08/21	16	Scuadra E - operai spec													
18		Smobilito del cantiere	2 g	lun 30/08/21	mar 31/08/21															
19		Rimozione degli apprestamenti di cantiere e delle recizioni relativi al solo sottocantiere	2 g	lun 30/08/21	mar 31/08/21	17	Squadra A - operai comuni edili													
20		LA VALLE	76 g	mer 01/09/21	lun 15/11/21															
21		Allestimento cantiere mobile	4 g	mer 01/09/21	sab 04/09/21															
22		Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	mer 01/09/21	gio 02/09/21	19	Squadra A - operai com													
23		Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	ven 03/09/21	sab 04/09/21	22	Squadra A - operai com													
24		Lavori su Fosso della Valle	60 g	dom 05/09/21	mer 03/11/21															
25		Realizzazione di trincee drenanti	20 g	dom 05/09/21	ven 24/09/21	23	Squadra B - operai spec													
26		Realizzazione tratti tombati	20 g	sab 25/09/21	gio 14/10/21	25	Squadra B - operai spec													
27		Adeguamento del fosso con materassino reno e briglie	20 g	ven 15/10/21	mer 03/11/21	26	Squadra B - operai spec													
28		Smobilito del cantiere	12 g	gio 04/11/21	lun 15/11/21															
29		Rimozione degli apprestamenti di cantiere e delle recizioni relativi al solo sottocantiere	12 g	gio 04/11/21	lun 15/11/21	27	Squadra A - operai comuni edili													
30		VIA MIGLIANA	106 g	mar 16/11/21	mar 01/03/22															
31		Allestimento cantiere mobile	4 g	mar 16/11/21	ven 19/11/21															
32		Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	mar 16/11/21	mer 17/11/21	29	Squadra A - operai com													
33		Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	gio 18/11/21	ven 19/11/21	32	Squadra A - operai com													
34		Lavori di realizzazione dei dreni sub-orizzontali su via Case di Sotto	100 g	sab 20/11/21	dom 27/02/22															
35		Realizzazione delle piste per accesso dei mezzi	20 g	sab 20/11/21	gio 09/12/21	33	Scuadra E - operai spec													
36		Realizzazione della rete di convogliamento delle acque di drenaggio	20 g	ven 10/12/21	mer 29/12/21	35	Squadra B - operai spec													
37		Realizzazione delle perforazioni e posa in opera dei dreni sub-orizzontali	60 g	gio 30/12/21	dom 27/02/22	36	Scuadra E - operai spec													
38		Smobilito del cantiere	2 g	lun 28/02/22	mar 01/03/22		Squadra D - installatori													
39		Rimozione degli apprestamenti di cantiere e delle recizioni relativi al solo sottocantiere	2 g	lun 28/02/22	mar 01/03/22	37	Squadra A - operai comuni edili													
40		LA VERGINE	156 g	mer 02/03/22	gio 04/08/22															
41		Allestimento cantiere mobile	4 g	mer 02/03/22	sab 05/03/22															
42		Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g	mer 02/03/22	gio 03/03/22	39	Squadra A - operai com													
43		Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali	2 g	ven 04/03/22	sab 05/03/22	42	Squadra A - operai com													
44		Lavori su Fosso la Vergine	50 g	dom 06/03/22	dom 24/04/22															
45		Realizzazione di trincee drenanti	15 g	dom 06/03/22	dom 20/03/22	43	Squadra B - operai spec													
46		Realizzazione tratti tombati	15 g	lun 21/03/22	lun 04/04/22	45	Squadra B - operai spec													
47		Adeguamento del fosso con materassino reno e briglie	20 g	mar 05/04/22	dom 24/04/22	46	Squadra B - operai spec													
48		Lavori di realizzazione dei dreni sub-orizzontali su via la Vergine	97 g	lun 25/04/22	sab 30/07/22															
49		Realizzazione delle piste per accesso dei mezzi	20 g	lun 25/04/22	sab 14/05/22	47	Scuadra E - operai spec													
50		Realizzazione della rete di convogliamento delle acque di drenaggio	20 g	dom 15/05/22	ven 03/06/22	49	Squadra B - operai spec													
51		Realizzazione delle perforazioni e posa in opera dei dreni sub-orizzontali	57 g	sab 04/06/22	sab 30/07/22	50	Scuadra E - operai spec													
52		Smobilito del cantiere	5 g	dom 31/07/22	gio 04/08/22															
53		Rimozione degli apprestamenti di cantiere e delle recizioni relativi al sottocantiere ed al campobase	5 g	dom 31/07/22	gio 04/08/22	51	Squadra A - operai comuni edili													



Progetto: Diagramma di gantt
Data: mar 25/05/21

Attività		Riepilogo		Cardine inattiva		Solo-durata		Solo inizio		Cardine esterno		Avanzamento manuale	
Divisione		Riepilogo progetto		Riepilogo inattiva		Ripporto riepilogo manuale		Solo-fine		Scadenza			
Cardine		Attività inattiva		Attività manuale		Riepilogo manuale		Attività esterne		Avanzamento			