



**LEGENDA**

- LIMITE DEL BACINO IMBIFERO
- CORSO DI FRANA
- SCARICA DI MURETTI
- LINEE DI SEZIONE
- CURVE DI LIVELLO
- EDIFICATO
- PROGETTO IN C.A. GETTATO IN OPERA O PRODOTTO IN C.A. AVE. ORIZZONTALE
- PROGETTO GETTATO IN OPERA
- TUBO CORRUGATO IN FIBRA ARMIATA
- TUBO IN STACCATA CON TUBO SPALATO, RETE E SCARICA
- FOLTO SPALATO CON INTERESSI PERI E SCARICA
- FOLTO SPALATO CON TUBO SPALATO IN POLIETILENE AD ALTA RESISTENZA - Ø=1000, ALLINEATO
- BRIGLIA
- TRINCEA CREVANTE
- ATTRAVERSAMENTO STRADALE
- PAVIMENTO DEL CANALE APERTO IN C.A.
- BRIGLIA
- MARGINE DI SCARICO ACQUE DI DRENTO: -SPQ 2: L=3,00M - I=2,00M

SCALA 1:500

<p><b>FASE 1 - Case di Sotto:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;</li> <li>- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali;</li> <li>- Realizzazione di trincee drenanti;</li> <li>- Realizzazione tratti tombati;</li> <li>- Adeguamento del fosso con materassino Reno e briglie;</li> <li>- Realizzazione delle piste per accesso dei mezzi;</li> <li>- Realizzazione della rete di convogliamento delle acque di drenaggio;</li> <li>- Realizzazione delle perforazioni e posa in opera dei dreni sub-orizzontali;</li> <li>- Rimozione degli apprestamenti di cantiere e delle recinzioni relative.</li> </ul>	<p><b>FASE 2 - Via Migliana:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;</li> <li>- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali;</li> <li>- Realizzazione delle piste per accesso mezzi;</li> <li>- Realizzazione della rete di convogliamento delle acque di drenaggio;</li> <li>- Realizzazione delle perforazioni e posa in opera dei dreni sub-orizzontali;</li> <li>- Rimozione degli apprestamenti di cantiere e delle recinzioni relative.</li> </ul>	<p><b>FASE 3 - La Vergine:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;</li> <li>- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali;</li> <li>- Realizzazione di trincee drenanti;</li> <li>- Realizzazione tratti tombati;</li> <li>- Adeguamento del fosso con materassino Reno e briglie;</li> <li>- Realizzazione delle piste per accesso dei mezzi;</li> <li>- Realizzazione della rete di convogliamento delle acque di drenaggio;</li> <li>- Realizzazione delle perforazioni e posa in opera dei dreni sub-orizzontali;</li> <li>- Rimozione degli apprestamenti di cantiere e delle recinzioni relative.</li> </ul>	<p><b>FASE 4 - La Valle:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;</li> <li>- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali;</li> <li>- Realizzazione di trincee drenanti;</li> <li>- Realizzazione tratti tombati;</li> <li>- Adeguamento del fosso con materassino Reno e briglie;</li> <li>- Rimozione degli apprestamenti di cantiere e delle recinzioni relative.</li> </ul>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**REGIONE TOSCANA**

**COMUNE DI CANTAGALLO**

**OPERE DI BONIFICA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO SU VERSANTE SOGGETTO A FRANA IN LOCALITÀ "CASE DI SOTTO - MIGLIANA"**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.LGS. N° 81/2008)**

**Fasi lavorative di cantiere**

**1.05**

REDAZIONE: GIUGNO 2022

PROGETTO: MAGGIO 2022

PROGETTO C.A.P. - SPDM

SPDM S.p.A. - Via S. Maria Maddalena, 14 - 50139 Firenze - Tel. 055 2399111 - Fax 055 2399112

PROGETTO: SPDM S.p.A. - Via S. Maria Maddalena, 14 - 50139 Firenze - Tel. 055 2399111 - Fax 055 2399112

REDAZIONE: SPDM S.p.A. - Via S. Maria Maddalena, 14 - 50139 Firenze - Tel. 055 2399111 - Fax 055 2399112

PROGETTO: SPDM S.p.A. - Via S. Maria Maddalena, 14 - 50139 Firenze - Tel. 055 2399111 - Fax 055 2399112